

Звіт

**про виконання за 2007 рік заходів Програми підтримки комунальних підприємств міста Херсона
на 2006 - 2010 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 24.02.06 № 1078**

2. Заходи виконані повністю або частково

№ пункту Програми	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Отриманий результат	Фінансування							
					Передбачено, тис.грн.							
					Фактично профінансовано, тис.грн.							
					%							
1	2	3	4	5	6							
2.3.	Реконструкція теплотраси 1,0 км по Кошовому спуску від ТК-52 до ТК-61, 2Ду300 - 0,045км; по вул.Патона, 2Ду500 - 0,03км	2007р.	МКП "ХТЕ", БМУ-617	економія палива 16,753 т.у.п. 11,203 тис.грн.	244,0							
					244,05 - з міського бюджету							
					100%							
2.9.	Реконструкція котлів ПТВМ-50 Шуменської котельні (котел № 3)	2007р.	УКБ міськради, СМНП "Газкотлоспец-монтажналадка"	економія палива 225 т.у.п. 133,98 тис.грн.	1380,0							
					1151,3 - 921,0 - з держ. бюджету - 230,3 - з міського бюджету							
					83,4%							
2.12.	Реконструкція котлів КВГМ-30 № 3,4 Таврійської котельні	2007р.	"-"	економія палива 67 т.у.п. 39,90 тис.грн.	500,0							
					1667,1 - 1297,1 - з держ. бюджету - 370,0 - з міського бюджету							
					333%							
2.15.	Реконструкція котла ПТВМ-50 №1 по Острівському шосе,1	2007р.	"-"	економія палива 117,0 т.у.п. 69,67 тис.грн.	400,0							
					642,05 - 486,05 - з держ. бюджету - 156,0 - з міського бюджету							
					160%							
2.22.	Реконструкція тепломережі по вул. Садовий-Філатова до ТК-414 2Ду500 - 0,4км (II етап)	2006-2007р.	УКБ міськради, БМУ-617	поліпшення теплопостачання	350,0							
					287,3 - з міського бюджету							
					82%							
2.26.	Реконструкція тепломережі по вул. 49 Гвардійської дивізії - Жуковського від ЦТП-67 до ЦТП-62 2Ду400÷200 - 1,2км	2007р.	"-"	"-"	1400,0							
					1061,4 - з міського бюджету							
					75,8%							
2.27.	Реконструкція магістральної тепломережі по вул.Шенгелія з винесенням з підтопленої території 2Ду500÷150 - 1,0км	2007р.	УКБ міськради, ТОВ "Епоха"	"-"	1300,0							
					1474,5 - 979,2 - з держ. бюджету - 495,3 - з міського бюджету							
					113,4%							
2.30.	Будівництво котельні для житлових будинків по Кіндійському шосе,17,17/1	2006-2007р.	УКБ міськради, ЗАТ "Теплотехніка"	"-"	257,3							
					257,3 - з міського бюджету							
					100%							
2.32.	Реконструкція внутрішньоквартальних тепломереж 12,0км (до житлового будинку №45 по пр. 40 років Жовтня 2Ду125÷100 0,12км та від ТК-109 до ТК-11/5 по пр.Димитрова 2Ду150 0,09км	2007р.	МКП "ХТЕ", ЗАТ "Таврія-інвест"	"-"	262,3							
					262,3 - з міського бюджету							
					100%							
2.33.	Технічне переобладнання 12 котельень із заміною зношених неефективних котлів на високоефективні автоматизовані котлоагрегати з ККД не нижче 91%, у т.ч.		УКБ міськради		4400,0							
					- Реконструкція котельні по вул.Комунарів,2	2007р.	ЗАТ "Теплотехніка"	економія палива 29 т.у.п. 17,27 тис.грн.	1509,6 - 850,0 - з держ. бюджету - 704,6 - з міського бюджету			
									- Реконструкція котельні по вул.Червоностудентська,5	2007р.	МНП "Вектор"	264,4 - 204,8 - з держ. бюджету - 59,6 - з міського бюджету
												40,3%

2.36.	Реконструкція центральних теплових пунктів ЦТП-21 із заміною водопідігрівачів опалення та ГВП на платівчаті	2007р.	МКП "ХТЕ", ЗАТ "Теплотехніка"	економія палива 101 т.у.п. 60,15 тис.грн.	800,0
					809,0 - 684,1 - з держ. бюджету - 124,9 - з міського бюджету
					101%
2.38.	Відновлення теплової ізоляції тепломереж МКП "Херсонтеплоенерго"	2006-2007р.	МКП "ХТЕ", ЗАТ "Екосейв"	економія палива 205,2 т.у.п. 122,19 тис.грн.	846,6
					441,4 - 353,1 - з держ. бюджету - 88,3 - з міського бюджету
					52,1%
2.45.	Впровадження заходів щодо компенсації реактивної потужності з установленням компенсаційно-конденсаторних пристроїв	2006-2007р.	МКП "ХТЕ", МПВП "Струм"		205,7
					205,7 - з міського бюджету
					100%
2.50.	Модернізація вузлів обліку природного газу 19 котельнь	2007р.	МКП "ХТЕ", ЧП "ВЕБ"	економія палива 17 т.у.п. 10,12 тис.грн.	378,0
					377,9 - з міського бюджету
					100%

3. Невиконані заходи

№ пункта Програми	Зміст заходів	Термін виконання	Очікуваний результат	Заплановані виконавці	Причини невиконання	Пропозиції до громади щодо участі у виконанні Програми
1	2	3	4	5	6	7
2.10.	Обстеження та ремонт димової труби Шуменської котельні	2007р.	Підвищення надійності та безпеки	МКП "ХТЕ", ЗАТ "Екосейв"	відсутність фінансування	забезпечити фінансування
2.21.	Реконструкція тепломережі по вул.Комкова-Фінансистів від ТК-204 до ТК-205 2Ду500 - 0,07км	2006-2007р.	Підвищення якості та надійності тепlopостачання	МКП "ХТЕ", БМУ-617	-"	-"
2.23.	Реконструкція магістральної тепломережі по вул.Філатова від ТК-414 до ТК-412	2006-2007р.	-"	УКБ міськради	-"	-"
2.24.	Реконструкція магістральної тепломережі по вул.Уварова від ТК-412 до ТК-410 2Ду300 - 0,4км	2006-2007р.	-"	-"	-"	-"
2.29.	Будівництво наземної тепломережі від котельні по Кіндійському шосе,32 до житлового будинку по Кіндійському шосе,40	2006-2008р.	-"	-"	-"	-"

Начальник головного управління
з питань життєдіяльності міста

С.С. Собчук