

Міська програма розвитку дорожнього господарства на 2007-2010 роки, затверджена рішенням міської ради

від 29.03.07 № 352 за 2008 рік

Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Отриманий результат	Фінансування, в абсолютних цифрах і процентах	
Капітальний ремонт об'єктів дорожнього господарства (в т.ч. внутрішньоквартальні проїзди)	2008 р.	ПП «Херсонбудпроект» АТЗТ «Спецбуд» КП «Міськсвітло» ЗАТ «РБУ-3» ПП «Комплектавтодор» ТОВ «НВФ «Мостексперт» ТОВ «Епоха» ТОВ «Ливень» ТОВ «Кайсар» НВП «Винконсервпроект» ХМК ШБП ПП Горбаненко Д. Ю. ПП «Каліновський І.М.» ТОВ «Камелія-1»	виконано	6614500,00	43,01%
Придбання піщано-соляної суміші	2008 р	ПП Золотарьов О. М.	виконано	115900,00	0,75%
Поточний ремонт і технічне обслуговування об'єктів дорожнього господарства (в тому числі світлофорних)	2008 р	ПП Горбаненко Д. Ю. ТОВ «Кайсар» ПП Золотарьов О. М. ХМК ШБП ТОВ «Камелія-1» ТОВ «Ливень» КП «Міськсвітло»	виконано	1711100,00	11,13%
Інший благоустрій (розмітка)	2008 р	ПП «Комплектавтодор»	виконано	167000,00	1,09%
Електроенергія (світлофори)	2008 р	КП «Міськсвітло»	виконано	10200,00	0,07%
Поточне утримання об'єктів дорожнього господарства (безпека руху в зимовий період)	2008 р	ТОВ «Ливень» ТОВ «Кайсар» ПП «Комплектавтодор» ПП «Клербуд» ТОВ «Епоха» ПП Бадовський	виконано	586000,00	3,81%

Реконструкція доріг	2008 р	ПП «Херсонбудпроект» ПП «Комплектавтодор» ТОВ «Камелія-1» ТОВ «Епоха» КП «Міськсвітло» ТОВ «Кайсар» ХМК ШБП ДП «Херсонський облавтодор» ВКП «Укрдіпродор» ЗАТ «РБУ-3»	виконано	6142900,00	39,95%
Цільовий фонд реконструкція (будівництво), ремонт об'єктів дорожнього господарства	2008 р	ТОВ «Епоха»	виконано	29200,00	0,19%
Фактичне виконання 2008 рік				15376800,00	100%

Начальник управління доріг

В.І. Нікітєнков

3. Невиконані заходи

Зміст заходів	Термін виконання	Очікуваний результат	Заплановані виконавці	Причини невиконання
Капітальний ремонт об'єктів дорожнього господарства (в т.ч. внутрішньоквартальні проїзди)	2008 р.	320400,00	-	Недофінансування
Інший благоустрій (розмітка)	2008 р	22800,00	-	Невиконані роботи
Поточне утримання об'єктів дорожнього господарства (безпека руху в зимовий період)	2008 р	196000,00	-	Недофінансування
Реконструкція доріг	2008 р	16142900,00	-	Недофінансування
Цільовий фонд реконструкція (будівництво), ремонт об'єктів дорожнього господарства	2008 р	31300,00	-	Недофінансування
ВСЬОГО:		16713400,00		

Начальник управління доріг

В.І. Нікітєнков