

Звіт

програми підтримки комунальних підприємств м.Херсона, затвердженої рішенням міської Ради від 24.02.06 № 1078 по МКП "Херсонтеплоенерго" за 2008р.

1. Заходи виконані повністю або частково

Пункт програми	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Отриманий результат	Фінансування в абсолютних цифрах і процентах
1	2	3	4	5	6
2.26.	Реконструкція тепломережі по вул. 49 Гвардійської дивізії від ЦТП-67 до ЦТП-62 2Ду500-200 -1,2 км	4 кв. 2008р.	УКБ міськради ТОВ БМУ-617	Економія ПЕР 0,0195 тис.т.у.п. = 15,2 тис.грн.	міський бюджет 268,5 тис.грн. – 79%
2.27.	Реконструкція магістральної тепломережі по вул.Шенгелія з винесенням з підтопленої зони 2Ду500-150 - 1,0км	- " -	УКБ міськради ТОВ "Епоха"	Економія ПЕР 0,073 тис.т.у.п. = 56,9 тис.грн.	міський бюджет 1656,5 тис.грн. – 66,3%
2.29	Будівництво надземної тепломережі від котельні по Кіндійському шосе, 32 до житлового будинку по Кіндійському шосе, 40	- " -	УКБ міськради ЗАТ РБУ-1	Підвищення якості та надійності теплопостачання	міський бюджет 716,9 тис.грн. – 82%
2.32.	Реконструкція внутрішньо-квартальних тепломереж, всього: у тому числі:				міський бюджет 859,5 тис.грн. – 100% кошти МКП "ХТЕ" 444,8 тис.грн. – 100% разом: 1304,3 тис.грн. – 100%
	- по проїзду Береговому 2Ду500 - 0,16 км	- " -	МКП "ХТЕ" ЗАТ "Таврія-інвест"	Економія ПЕР 0,0228 тис.т.у.п. = 17,8 тис.грн.	міський бюджет 624,7 тис.грн. – 100% кошти МКП "ХТЕ" 342,3 тис.грн. – 100% разом: 967,0 тис.грн. – 100%
	- від ЦТП-17 до житлових будинків по вул.Куліша 1а, 3 3Ду100 - 0,1 км	- " -	- " -	Економія ПЕР 0,0075 тис.т.у.п. = 5,8 тис.грн.	міський бюджет 173,1 тис.грн. – 100% кошти МКП "ХТЕ" 22,4 тис.грн. – 100% разом: 195,5 тис.грн. – 100%

	- від ТК-109 до ТК-11/5 по ул.Димитрова 2Ду150 - 0,09 км	- " -	- " -	Економія ПЕР 0,0029 тис.т.у.п. = 2,3 тис.грн.	міський бюджет 61,7 тис.грн. – 100% кошти МКП "ХТЕ" 82,0 тис.грн. – 100% разом: 143,7 тис.грн. – 100%
2.36.	Реконструкція центральних теплових пунктів – ЦТП-22	- " -	УКБ міськради ЗАТ "Теплотехніка"	Підвищення якості та надійності тепlopостачання	міський бюджет 652,8 тис.грн. – 81,6%
2.38.	Відновлення теплової ізоляції тепломереж МКП "Херсонтеплоенерго" - 3,3 км	- " -	МКП ХТЕ ЗАТ "Екосейв"	Економія ПЕР 0,0567 тис.т.у.п. = 44,2 тис.грн.	держбюджет 161,96 тис.грн. міський бюджет 69,64 тис.грн. кошти МКП "ХТЕ" 104,4 тис.грн. разом: 336,0 тис.грн. – 40%
	ВСЬОГО:				4935,0 тис.грн. – 66%

2. Невиконані заходи

Пункт програми	Зміст заходів	Термін виконання	Очікувано результат	Заплановані виконавці	Причини невиконання	Пропозиції до громади щодо участі у виконанні програми
1	2	3	4	5	6	7
2.19.	Реконструкція тепломережі від ТК-123 до ЦТП-8 по пр.Будівельників 2Ду300 0,45 км	2008 р.	Підвищення якості та надійності тепlopостачання	УКБ міської ради	Відсутність фінансування	Забезпечити фінансування з бюджету
2.33.	Реконструкція котельні по вул.Комунарів,2 із заміною котлів на ефективніші з високим ККД (2 черга)	2008 р.	- " -	- " -	- " -	- " -
2.36.	Реконструкція ЦТП-17 із заміною водопідігрівачів на платівчаті	2008 р.	економія ПЕР - " -	МКП "ХТЕ"	- " -	- " -
2.44.	Впровадження системи автоматичного керування електроприводами з установленням перетворювачів частоти на технологічному обладнанні котельні	2008 р.	економія ПЕР	- " -	- " -	- " -

2.49.	Придбання техніки та механізмів для забезпечення виконання робіт з ремонту та обслуговування теплових мереж, котелень та тепло пунктів	2008 р.	Підвищення якості та надійності тепlopостачання	- " -	- " -	- " -
-------	--	---------	---	-------	-------	-------

Начальник головного управління

з питань життєдіяльності міста
С.С.Собчук