

ЗВІТ

про виконання за 2008 рік заходів Програми поліпшення стану справ з надання населенню міста Херсона послуг з водопостачання та водовідведення, затвердженої рішенням сесії міської ради від 25.07.03 №328

Заходи виконані повністю або частково:

Пункти програми	Зміст заходу	Термін виконання	Отриманий результат	Фінансування в абсолютних цифрах і відсотках від плану
ВОДОПОСТАЧАННЯ				
I Заходи, спрямовані на поліпшення якості питної води та покращення стану водоносного горизонту				
1.	Декольмотація і каротаж свердловин, 5 шт.	2008 рік	Відновлення дебіту свердловин, покращення якості води	48,4 тис.грн. (70%) з фонду екології міського бюджету
2	Тампонування свердловин з неякісною водою, та тих, що забруднюють водо-носний горизонт 2 шт.	2008 рік	Запобігання забрудненню водоносного горизонту.	19,1 тис.грн. (100%) з фонду екології міського бюджету
5	Реконструкція Верхньоантонівського водозабору	2008 рік	Підготовка проектної документації (1-й етап)	143,1 тис.грн. (8%) (міський бюджет, УКБ міської ради)
II Заходи, спрямовані на зниження втрат води та раціональне водоспоживання				

1	Перекладання найбільш зношених ділянок водопровідних мереж, встановлення регуляторів тиску та оптимізація поточкорозподілу	2008 рік	Замінено 5,75 км водомереж у тому числі: 3,2 км - силами ВУВКГ; 2,55 км - підрядниками за кошти Державного та міського бюджету Зменшення втрат води на 703 тис.м3 Підготовка ПКД на заміну мереж у 2009 році	1915,7 тис.грн.(94%) в т.ч: - 803,2 (100%) кошти МКП «ВУВКГ м. Херсона» - 485,076 (40%) кошти міського бюджету - 419,46 кошти Державного бюджету - 208 тис.грн.- кошти міського бюджету (проекування)
III Заходи щодо зниження енергоспоживання				
1.	Реконструкція ВНС-1		Підготовка проектної документації (1-й етап)	25,0 тис.грн. (0,7%) (міський бюджет, УКБ міської ради)
2.	Реконструкція ВНС-2		Підготовка проектної документації (1-й етап)	25,0 тис.грн. (0,7%) (міський бюджет, УКБ міської ради)
3.	Реконструкція ВНС-3		Підготовка проектної документації (1-й етап) Модернізація ВНС-3 шляхом впровадження автоматизованої системи управління асинхронними електродвигунами із застосуванням частотно-регульованого приводу. Економія електроенергії по об'єкту 41%, зменшення втрат води, запобігання аварійним ситуаціям	Всього- 324,8тис.грн(10%) в тому числі: 25,0 тис.грн. (міський бюджет, УКБ) 299,8 - кошти ВУВКГ
Пункти програми	Зміст заходу	Термін виконання	Отриманий результат	Фінансування в абсолютних цифрах і відсотках

4.	Реконструкція ВНС-4		Підготовка проектної документації (1-й етап)	25,0 тис.грн. (0,9%) (міський бюджет, УКБ міської ради)
5.	Реконструкція ВНС-5		Підготовка проектної документації (1-й етап) Модернізація ВНС-3 шляхом впровадження автоматизованої системи управління асинхронними електродвигунами із застосуванням частотно-регульованого приводу. Економія електроенергії по об'єкту 41%, зменшення втрат води, запобігання аварійним ситуаціям	Всього- 307,6тис. (11,1%) в тому числі: 25,0 тис.грн. (міський бюджет, УКБ) 282,6 - кошти ВУВКГ
6	Реконструкція водозабірних свердловин із встановленням енергозберігаючих насосів , 110 од.	2008 рік	Підготовка проектної документації (1-й етап) Впровадження автоматизованої системи управління асинхронними електродвигунами із застосуванням частотно-регульованого приводу на свердловині по вул.Маяковського Економія електроенергії по об'єкту 36%, зменшення втрат води, запобігання аварійним ситуаціям	Всього -135,7 тис.грн.(3%) в тому числі: 58,0 тис.грн. (міський бюджет, УКБ) 77,7 тис.грн. кошти ВУВКГ
VI. Заходи, щодо підвищення надійності роботи системи водовідведення, запобігання надзвичайним ситуаціям				
5	Перекладення (санація) Північного самопливного колектора	2008 рік	Відновлення стабільного водовідведення району підключених до колектору абонентів	296,997 тис.грн. (4%) (міський бюджет, УКБ міської ради)
VII Зниження експлуатаційних витрат та споживання ПЕР				

4	Реконструкція системи аерації МОС	2008 рік	Підготовка проектної документації (1-й етап)	48,941 тис.грн. (0,7%) (міський бюджет, УКБ міської ради)
---	-----------------------------------	----------	--	--